УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГАУЗ СО
«Краснотурьинская городская больница»
_____Е.О. Горинов
«31» марта 2026 года

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027г.г
ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГБ»

1. Погодные условия трех прошлых отопительных периодов (среднемесячная температура по годам):

Температура, °С	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май
2023-2024гг	12,7	2,8	-4,7	-13,8	-15,3	-11,0	-3,0	4,1	5,1
2024-2025гг	11,3	4,3	-2,5	-7,2	-9,5	-9,7	-1,4	4,81	8,9
2025-2026гг	6,0	0	-3,0	-14,0	-16,0	-13,0	-5,8	нд	нд

2. Проведенные ремонты по подготовке к отопительному периоду за предыдущие три года.

2.1. Замена участка наружной канализационной системы взрослого стационара.

2.2. Замена участка трубы ГВС в подвале родильного отделения.

2.3. Замена запорной арматуры в ИТП родильного отделения, взрослого стационара, ОСМП, детского стационара.

2.4. Замена запорной арматуры во внутренних системах отопления родильного отделения, детского стационара, взрослого стационара, ОСМП, женской консультации.

2.5 Замена участка внутренней канализации в подвале родильного отделения, протяженностью 60 метров.

2.6 Замена участка трубопровода ХВС в родильном отделении.

3. Планируемые работы по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов:

№ п/п	Разделы работы	Виды работ (в т.ч. проектные работы) согласно акту технического осмотра от 30 марта 2026 г.	Единица измерения	Кол-во	Планируемая дата выполнения	Ответств. лицо
Адрес площадки: **Детское отделение, Ул.Парковая д.11**						
1	Система отопления и вентиляции	Ревизия запорной арматуры в ИТП	шт	3	06.26г.	Начальник ОМТС Есаулков С.А.
2	Электроснабжение	Осмотр контуров заземления	шт	1	08.26г.	Начальник ОМТС Есаулков С.А.
3	Сети водопровода и канализации	Ревизия запорной арматуры	-	8	06.26г.	Начальник ОМТС Есаулков С.А.
Адрес площадки: **Здание акушерско-гинекологического отделения перинатального центра, ул.Микова д.34**						
1	Система отопления и	Ревизия запорной арма-	шт	11	06.26г.	Начальник

ул.Микова д.34						
1	Система отопления и вентиляции	Ревизия запорной арматуры	шт	11	06.26г.	Начальник энергослужбы Никонов Д.В.
2	Электроснабжение	1. Осмотр контуров заземления	шт	4	06.26г.	Начальник энергослужбы Никонов Д.В.
3	Система ХВС	Замена крыловых задвижек	шт	4	07.26г.	Начальник энергослужбы Никонов Д.В.
4	Система канализации	Замена участка канализации в оперблоке	м	9	06.26г.	Начальник энергослужбы Никонов Д.В.
Адрес площадки: **Взрослый стационар, ул.Чкалова д.20/1**						
1	Система отопления	Замена запорной арматуры в подвале левого крыла	шт	2	06.26г.	Начальник энергослужбы Никонов Д.В.
2	Система отопления	Замена участка трубы на чердаке	м	8,0	06.26г.	Начальник энергослужбы Никонов Д.В.
3	Электроснабжение	1. Ревизия электрооборудования ВРУ, ЩС 2. Осмотр контуров заземления	шт шт	2 3	07.26г.	Начальник энергослужбы Никонов Д.В.
4	Система отопления	Монтаж воздушных сбросников	шт	3	08.26г.	Начальник энергослужбы Никонов Д.В.
5	Система водоснабжения	Замена запорной арматуры ГВС и ХВС пищеблока	шт	2	08.26г.	Начальник энергослужбы Никонов Д.В.
6	Система отопления	Замена сборок на обратке на чердаке правого крыла	шт	9	07.26г.	Начальник энергослужбы Никонов Д.В.
7	Система водоснабжения	Замена запорной арматуры ГВС правого крыла	шт	1	06.26г.	Начальник энергослужбы Никонов Д.В.
Адрес площадки: **Поликлиника, ул.Чкалова д.43**						
1	Система водоснабжения	Замена вводного вентиля ХВС	шт	1	08.26г.	Начальник энергослужбы Никонов Д.В.
2	Система отопления	Поверка приборов учета тепла	шт	1	07.26г.	Начальник энергослужбы Никонов Д.В.
3	Электроснабжение	1. Ревизия электрооборудования ВРУ, ЩС 2.Осмотр контуров заземления	шт шт	1 1	06.26г.	Начальник энергослужбы Никонов Д.В.
Адрес площадки: **Поликлиника, п.Рудничный, ул.Первомайская д.16**						
1	Система отопления и вентиляции	Ревизия запорной арматуры	шт	9	06.26г.	Начальник энергослужбы Никонов Д.В.
2	Электроснабжение	1. Ревизия электрооборудования ВРУ, ЩС	шт	1	06.26г.	Начальник энергослужбы Никонов Д.В.
3	Система канализации	Замена аварийного	м	6	06.26г.	Начальник

Адрес площадки: **Онкологическое отделение, ул.Чкалова д.20/1**						
1	Система отопления и вентиляции	Ревизия запорной арматуры	шт	4	06.26г.	Начальник энергослужбы Никонов Д.В.
Адрес площадки: **Женская консультация, ул.Свердлова д.7**						
1	Система отопления и вентиляции	Ревизия запорной арматуры	шт	2	07.26г.	Начальник энергослужбы Никонов Д.В.

Зам.главного врача по хозяйственным вопросам (8-902-876-47-05) Ткачук В.А.

Начальник энергетической службы (8-908-922-73-51) Никонов Д.В.